



PREFEITURA MUNICIPAL DE PEQUERI

Centro Cívico Victor Belfort Arantes Filho
Praça Dr. Potsch nº 123 Centro Pequeri MG CEP: 36.610-000 - Tel.: (32) 3278-1234
E-mail: pequeri@pequeri.gov.br

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

Prefeitura: MUNICIPAL DE PEQUERI				Recurso: EMENDA PARLAMENTAR - 202140870005 - CARLOS VIANA				DATA: 07/02/2022	
OBRA: REFORMA CRISTO				LOCAL: RUA DEPUTADO ÚLTIMO DE CARVALHO - PEQUERI/MG				Prazo da obra: 03 MÊS	
				MÊS 01		MÊS 02		MÊS 03	
ITEM	DESCRIÇÃO	FÍSICO/ FINANCEIRO	TOTAL ETAPAS (%)	VALOR	%	VALOR	%	VALOR	%
1	INSTALAÇÕES INICIAIS DA OBRA	R\$ 1.452,27	1,48%	R\$ 1.452,27	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
2	PREPARAÇÃO DO TERRENO	R\$ 3.876,32	3,96%	R\$ 3.876,32	100,00%	R\$ 0,00	0,00%	R\$ 0,00	0,00%
3	CONTENÇÃO	R\$ 13.140,73	13,43%	R\$ 6.570,37	50,00%	R\$ 6.570,37	50,00%	R\$ 0,00	0,00%
4	CALÇAMENTO VIA	R\$ 47.425,54	48,48%	R\$ 14.227,66	30,00%	R\$ 14.227,66	30,00%	R\$ 18.970,21	40,00%
5	ELÉTRICA	R\$ 9.836,06	10,06%	R\$ 2.950,82	30,00%	R\$ 2.950,82	40,00%	R\$ 3.934,43	30,00%
6	PRAÇA	R\$ 17.249,79	17,63%	R\$ 3.449,96	20,00%	R\$ 10.349,87	60,00%	R\$ 3.449,96	20,00%
7	ACESSIBILIDADE RAMPA E ESCADA	R\$ 4.838,46	4,95%	R\$ 1.209,62	25,00%	R\$ 2.419,23	50,00%	R\$ 1.209,62	25,00%
TOTAL		R\$ 97.819,18	100,00%	R\$ 33.737,01	40,84%	R\$ 36.517,95	37,33%	R\$ 27.564,21	28,18%
TOTAL ACUMULADO				R\$ 33.737,01	34,49%	R\$ 70.254,96	78,17%	R\$ 97.819,18	100,00%

Márcio José Pelison
Engenheiro Civil
CREA: 239532/LP

Glauco Braga Fávero
Prefeito Municipal
CNPJ: 17.724.360/0001-39

